



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

Título 5.2. Obras e Atividades

Referente ao ano de 2023

Data de atualização: 31/12/2023

Créditos recebidos para Obras de Cooperação Finalizadas:

Ação/Atv	Local	Origem do Orçamento (EB e/ou outros)	Créditos Recebidos em 2023 nas Obras Entregues em 2023	Crédito Total Recebido para Obras Entregues em 2023	Descrição Suscinta
Implantação do acesso ao Parque Zoológico da UFAC	Rio Branco-AC	UFAC	não recebeu créditos em 2023	R\$ 2.997.087,44	A obra teve como objeto a implantação de via de acesso ao Parque Zoológico da UFAC e Estacionamento do Bloco de Educação Física.
Pavimentação em logradouros, confecção de tubos de concreto e recuperação de estradas vicinais no município de Araguari/MG	Araguari-MG	Prefeitura de Araguari	R\$ 45.834,51	R\$ 12.755.850,09	A execução da obra consistiu em Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem, Recapeamento com Micro Revestimento, Obras Complementares, Passeios e Calçadas), além do fornecimento de tubos de concreto para o município de Araguari-MG
Emenda parlamentar referente à perfuração e instalação de 20 poços no estado do Rio Grande do Norte	10 municípios do RN	MIDR	não recebeu créditos em 2023	R\$ 1.510.985,55	A obra visou a implantação de 20 sistemas de abastecimento de água simplificados, com perfuração e captação em poços profundos, instalação de bombeamento, reservatório e distribuição por meio de chafariz, e com dessalinização a fim de atender as necessidades de fornecimento de água das comunidades atendidas.
Manutenção (conservação/recuperação) da Rodovia BR-222/PI; trechos: Piripiri - Batalha e Esperantina - São João do Arraial, subtrechos Entr. PI-117(A) - São João do Arraial (Km82,6 - Km 179,9) e acesso a Piripiri/PI - Entr. PI-117 (Km 5,5), numa extensão total de 102,84	São João do Arraial-PI a Piripiri-PI	DNIT	não recebeu créditos em 2023	R\$ 22.122.844,01	A Melhoria das condições da rodovia BR-222/PI, com adequação e conservação das condições da trafegabilidade durante as estações do ano, garantiu a logística de suprimentos, escoamento da produção da região e a segurança e mobilidade da população local o que impacta diretamente na melhoria vida da população Piauiense que por onde a rodovia passa.

Ação/Atv	Local	Origem do Orçamento (EB e/ou outros)	Créditos Recebidos em 2023 nas Obras Entregues em 2023	Crédito Total Recebido para Obras Entregues em 2023	Descrição Suscinta
Implantação de poços tubulares em localidades rurais pertencentes ao INCRA, em Projetos de Assentamentos da Reforma Agrária no Estado da Paraíba.	São Mamede-PB	INCRA	não recebeu créditos em 2023	R\$ 265.383,53	A Implantação de solução alternativa coletiva de abastecimento de água para consumo humano em localidades rurais pertencentes a municípios do Estado da Paraíba, contemplando unidade de preservação, tratamento, adução e interligação em estrutura de alvenaria para distribuição de água, por meio de chafariz.
Pavimentação no Município de Porto Velho-RO	Porto Velho-RO	Prefeitura de Porto Velho	não recebeu créditos em 2023	R\$ 13.709.028,58	O Convênio consistiu na pavimentação urbana dos bairros de Mariana e São Francisco, em Porto Velho-RO, visando melhorar a trafegabilidade dos moradores locais.
PATO BR-163 - Lote 1.4 - Operação Radar II	Novo Progresso -PA a Igarapé do Lauro-PA	DNIT	não recebeu créditos em 2023	R\$ 4.481.655,80	A execução dos serviços é necessária para garantir boas condições de trafegabilidade e segurança, através da execução dos serviços de manutenção (conservação/recuperação) da Rodovia BR-163/PA- segmento entre o município de Novo Progresso e o Igarapé do Lauro, entre os km 354,9 c 419,9, contemplando serviços como recomposição de revestimento primário e reconformação de plataforma, pare e siga e equipamentos disponíveis 24 horas durante o período de vigência.

Fonte: Diretoria de Obras de Cooperação

### Situação das Obras Militares:

TOTAIS POR AÇÃO FINANCEIRA – QUARTÉIS E PNR			
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PLANEJADO 2020	DESCENTRALIZADO 2020	EXECUTADO
15F1	10.850.000,00	6.250.000,00	58%
2000 OM/PNR	19.453.675,00	9.263.837,59	48%
219D - Custeio	92.289.747,90	76.232.564,04	83%
219D - Investimento	20.014.198,20	8.860.885,63	44%

Fonte: Diretoria de Obras Militares

TOTAIS POR AÇÃO FINANCEIRA			
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PLANEJADO 2020	DESCENTRALIZADO 2020	EXECUTADO
13DB	1.380.146,00	0,00	0%
147F	760.000,00	1.763.682,87	232%
14LW	27.022.866,01	40.374.652,69	149%
14T4	33.018.046,53	14.998.352,64	45%
14T5	36.586.885,00	17.609.018,28	48%
156M - Sentinela da Pátria	47.465.969,00	47.978.676,67	101%
156M - Amazônia Protegida	39.758.039,19	36.705.554,31	117%
20X6		5.224.000,00	
2452		4.595.261,21	
156M - DECEX	31.513.955,69	11.601.763,04	37%
156M - Rec 6ª Sch EME	39.318.298,42	32.940.298,22	84%
156M - Extra PDR	0,00	3.008.360,90	
156M - Emenda Parlamentar	8.942.529,79	8.942.529,79	100%
Rec Extra EB	21.298.591,88	3.905.129,70	18%
15F1	10.850.000,00	6.250.000,00	58%
15W6	3.790.374,00	3.762.525,86	99%
2000 OM/PNR	19.453.675,00	9.263.837,59	48%
2000 - Fotovoltaica	10.375.000,00	0,00	0%
2004 - GND 3	22.842.513,20	8.441.706,57	37%
2004 - GND 4	40.541.045,72	15.730.069,96	39%
212B	999.948,96	999.948,96	100%
219D - Custeio	92.289.747,90	76.232.564,04	83%
219D - Investimento	20.014.198,20	8.860.885,63	44%
219D - PO E	20.337.778,00	18.466.179,57	91%

TOTAIS POR AÇÃO FINANCEIRA			
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PLANEJADO 2020	DESCENTRALIZADO 2020	EXECUTADO
219D - Emenda Parlamentar	18.339.959,00	15.849.339,91	86%
219D - Mat Cnts	12.000.000,00	11.165.196,23	93%
219D - CORE	2.200.000,00	1.176.055,88	53%
21A0	675.000,00	675.000,00	100%
21D0	23.000.000,00	22.999.999,90	100%
2919	3.110.149,28	596.674,79	19%
3138	6.005.829,00	1.960.305,00	33%
7XN4	70.000.000,00	1.709.871,68	2%
7XT4	8.000.000,00	9.667.058,00	121%

Fonte: Diretoria de Obras Militares




---

Gen Div MARCUS VINICIUS FONTOURA DE MELO  
Vice-Chefe do Departamento de Engenharia e Construção